



**OPŠTINA BIJELO POLJE  
KOORDINACIONI TIM**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH  
INVESTICIJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-  
2026.GODINA ZA 2023. GODINU**

**Bijelo Polje, Avgust 2024. godina**

## **Sadržaj:**

1. Uvod.....	3
2. Kratak opis glavnih projekata i višegodišnjih projekata iz Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2022-2026 za 2023. godinu.....	4
3. Tabela: Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2023. godinu.....	8
4. Zaključak.....	18

## **1. Uvod**

Rješenjem br. 01-18/22-34 od 21.01.2022. godine predsjednik Opštine Petar Smolović je imenovao Koordinacioni tim koji pored ostalog ima zadatak da prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026. godine kao i obavezu izrade i dostavljanja Izvještaja o izvršenju Plana za prethodnu godinu .

Koordinacioni tim za izradu i praćenje Plana kapitalnih investicija 2022-2026. godine, čine predstavnici lokalne samouprave, organizacija i preduzeća, predstavnici NVO sektora, kao i eksperti iz pojedinih oblasti čime su mobilisani svi relevantni faktori i interesne grupe, koji svojim radom, iskustvom i uticajem mogu doprinijeti identifikovanju problema, potencijala, razvojnih šansi, razvojnih ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera za njihovo ostvarivanje, za pojedine oblasti života, rada i uređenja prostora.

Zadaci Koordinacionog tima su da:

- nakon prikupljenih podataka u vezi sa postojećim stanjem razvoja opštine Bijelo Polje, analize i ocjene prikupljenih podataka i u skladu sa metodologijom BFC SEE izradi prijedlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2022-2026 godine;
- utvrdi opšti cilj razvoja i strateške ciljeve sa prioritetima, mjerama i smjernicama za ostvarivanje Prijedloga Plana kapitalnih investicija (infrastrukturnog razvoja) za period 2022-2026 godine;
- odredi orijentaciona sredstva za sprovođenje Prijedloga Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za razvoj;
- odobri finalni Prijedlog Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, nakon diskusija i sastanaka;
- prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, nakon usvajanja predmetnog Izvještaja predaje se predsjedniku Opštine Bijelo Polje.

U nastavku slijedi Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2023. godinu.

## **2. KRATAK OPIS GLAVNIH VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA IZ PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-2026 ZA 2023. GODINU**

### **PROJEKAT SKI CENTAR „CMILJAČA”- VALORIZACIJA PLANINE BJELASICA**

Projekat je višegodišnji i se realizuje u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodila je Uprava javnih radova Crne Gore sada Uprava za kapitalne projekte Crne Gore sa nadležnim opštinskim službama.

Lokacija budućeg planinskog centra Cmiljača je detaljno razrađena Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi i Detaljnog razradom lokaliteta Cmiljača. Zona baznog naselja Cmiljača se nalazi u sjevernom dijelu područja Bjelasice na teritoriji opštine Bijelo Polje, takođe i u sjeveroistočnom dijelu zone planinskog centra Žarski.

U baznom naselju planinskog centra Cmiljača su planirane zone sa 4 hotela i 22 bungalova, kao i površine za polazište ski liftova, sa ukupno 1.995 ležaja. Unutar baznog naselja planirana je mreža pješačkih komunikacija koja će povezivati sve sadržaje naselja, a zona ski staza će biti interpolirana u zonu baznog naselja na način da obezbjeđuje idealnu dostupnost skijašima.

Od početka realizacije projekta Ski centar „Cmiljača“ do sada je ukupno investirano preko 17 miliona eura a u 2023. godini nije bilo realizacije u izvođenju radova.

### **PROJEKAT ĐALOVIĆA PEĆINA**

Projekat valorizacije Đalovića pećine je višegodišnji projekat koji se finansira kroz Kapitalni budžet Crne Gore. Realizacija obuhvata izradu studija, raspisivanje konkursa, izradu i reviziju glavnih projekata, eksproprijaciju i izvođenje radova. Ukupna vrijednost do sada zaključenih ugovora iznosi preko 23 miliona eura.

Prostor u okviru granice zahvata Urbanističko-arhitektonskog rješenja je prostor Đalovića Klisure na potezu od Manastira Podvrh sa Crkvom Sv. Nikole do ulaska u

Đalovića pećinu, na površini od cca 114 ha. Ulaz u Đalovića pećinu je precizno utvrđen Urbanističko-arhitektonskim rješenjem. Koncept Urbanističko-arhitektonskog rješenja Đalovića pećine i klisure u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje, zasnovan je na postavljenom cilju valorizacije ukupnog potencijala lokacije, definisane Programskim zadatkom za izradu Konkursa i kontaktnih zona. U zahvatu Urbanističko-arhitektonskog rješenja jasno su definisani dijelovi prostora na kojima je moguće graditi objekte ili preduzimati određene intervencije u smislu uređenja terena, i označeni su kao Lokacije: Lokacija 1 – kompleks Manastir Podvrh sa crkvom Sv. Nikole, Lokacija 2 i Lokacija 3 za nove planirane sadržaje i Lokacija 4 – ulaz u Pećinu.

Od početka realizacije projekta Đalovića pećina do sada je ukupno investirano preko 17,5 miliona eura.U 2023. godini nije bilo realizacije u izvođenju radova.

## **PROJEKAT-PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐAJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a)**

Ovaj projekat se radi u fazama i to Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Prva faza - projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora, 3 pumna postrojenja i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada, je završena. Za ovaj dio Projekta završen je tehnički prijem izvedenih radova i izdata je upotrebnna dozvola. U toku izvještajne godine projekat je funkcionisao u probnom radu i održavanju ugrađene opreme.

Na dijelu Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Faza 1 potpisana je Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijedena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a u iznosu od 2,849.170,00 eura za potrebe realizacije Projekta projektovanja i izgradnje PPOV a-Faza 1, potpisana je i Ugovor o grantu sa WBIF-om za ovaj Projekat u iznosu od 3 miliona eura.Za potrebe realizacije ovog Projekta po sistemu „projektuj-izgradi“ potrebno je obezbijediti dodatno još 30% nedostajućih sredstava kod EIB-a kroz aranžman kreditnog zaduženja u saradnji sa Vladom Crne Gore i nadležnih ministarstava.

Skupština opštine Bijelo Polje je usvojila Odluku o dodatnom kreditnom zaduženju kod EIB-a u iznosu od 2,5 miliona eura za realizaciju ovog Projekta.

Faza 1 PPOV-a obuhvata projektovanje za 30.000 ekvivalent stanovnika(ES) i izgradnju Postrojenja za 20.000 ES.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, g-din Petar Smolović, je formirao Jedinicu za implementaciju Projekta PPOV-a i Komisiju za evaluaciju ponuda tokom tenderskog

postupka, sastavljenu od predstavnika Opštine Bijelo Polje, Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i DOO "Project – Consulting Podgorica. Zadatak Komisije je da izvrši inicijalnu selekciju kandidata u fazi pretkvalifikacije i u drugoj fazi izabere najpovoljnijeg ponuđača od kompanija koje su ispunile uslove u pretkvalifikaciji za projekat PPOV-a u Bijelom Polju, po sistemu „projektuj-izgradi“. Postupak inicijalne selekcije tj. pretkvalifikacije je u toku.

## **PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLE ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE "DUŠAN KORAĆ"**

Bruto površina objekta iznosi oko 8.000 m<sup>2</sup>, a realizacijom ovog projekta obezbijediće se najsavremeniji uslovi i najveći standardi za preko 1.200 učenika koji će pohađati ovu školu, ali i za zaposlene u školi, sa radom u dvije smjene. Škola će imati više od 20 namjenskih učionica, 6 specijalizovanih kabinet, zajedničke prostorije za vannastavne aktivnosti, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Za muzičku školu previđene su: 4 učionice za grupnu i 9 učionica za individualnu nastavu, 4 vježbaonice, prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje. Projekat se finasira iz Budžeta Vlade Crne Gore, Uprava za kapitalne projekte.

Radovi na izgradnji Osnovne škole "Dušan Korać" su završeni u toku 2023. godine. Na ovom projektu u 2023. godini su izvedeni radovi u vrijednosti od 1.035.000,00 €.

## **PROJEKAT ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE POGRANIČNE ŽELJEZNIČKE STANICE U BIJELOM POLJU**

Ugovor za projekt "Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju" Uprava javnih radova (ugovaračko tijelo sada Uprava za kapitalne projekte) potpisala je Ugovor sa prvorangiranim ponuđečem za izvođenje radova u decembru 2021. godine.

Vrijednost ugovorenih radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju je 1.883.459,42 €.

U toku 2023. godini završeni su radovi II faze i ovaj objekat je u upotrebi. Vrijednost izvedenih radova na ovom projektu u 2023. godine je 548.800,00 €.

## **PROJEKAT IZVOĐENJA RADOVA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNIH PUTEVA M-2.1. I M-2, LEPENAC-RIBAREVINE-PODA –BERANE**

U 2023.godini Uprava za saobraćaj je počela sa izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnih puteva M-2.1. i M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda –Berane. Revidovana tehnička dokumentacija sadrži, rekonstrukciju i proširenje profila puta sa rekonstrukcijom potpornih zidova, propusta za atmosferske vode kao i u naseljenim mjestima trotoare sa rasvjetom.

Na ovom projektu u 2023.godini su izvedeni radovi u vrijednosti od 8.000.000,00 €

## **PROJEKTI REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE ELEKTRO- ENERGETSKIH OBJEKATA**

U tabeli je dat pregled realizovanih aktivnosti na izgradnji, rekonstrukciji i revitalizaciji dalekovoda 10 kV i rekonstrukcije NN mreže. U protekloj godini CEDIS je realizovao i pojedinačne investicije na elektro mreži u iznosu od 164.943,57 €.

Ukupna ulaganja CEDIS-a u 2023.godini su 1.586.836,35 €.

**3. TABELA: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2023. GODINU**

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2023.godini	Ukupno realizovano u 2023.godini	Državni Budžet JLS-2023.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
1.	Izgradnja otkupnog centra poljoprivrednih proizvoda -faza 1	3.500.000,00	2.000.000,00					Nije realizovano
2.	Nastavak radova na Ski centru "Bjelasica"	5.500.000,00	3.901.002,00	2.420,00	2.420,00			Realizacija u toku
3.	Nastavak radova na "Đalovića Pećini"	6.692.000,00	1.990.501,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu
4.	Uređenje izletišta "Kisjele vode" sa sportskim sadržajima	500.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2023.godini	Ukupno realizovano u 2023.godini	Državni Budžet JLS-2023.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
5.	Nastavak radova na izgradnji OŠ "Dušan Korać" u Pruškoj	1.825.200,00	1.500.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00			Realizovano
6.	Rekonstrukcija objekta Opšte bolnice	1.400.000,00	55.000,00	134.500,00	134.500,00			Tekući izdaci. Realizacija u toku, priprema idejnog rješenja i saglasnost državnog arhitekte
7.	Izgradnja predškolske ustanove (jaslice i vrtić) Gornji grad	2.100.000,00	1.012.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu
8.	Izgradnja sportske sale u zgradi OŠ "Nedakusi"	300.000,00	150.000,00					Nije realizovano
9.	Uspostavljanje Kreativnog haba u Bijelom Polju	1.535.000,00	1.404.800,00					Nije realizovano

	<b>PROJEKAT</b>	<b>Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)</b>	<b>Potrebna sredstva u 2023.godini</b>	<b>Ukupno realizovano u 2023.godini</b>	<b>Državni Budžet i Budžet JLS-2023.godini</b>	<b>Kreditno zaduženje</b>	<b>Ostali izvori i donacije</b>	<b>NAPOMENA</b>
10	Rekonstrukcija Gradskog stadiona - zapadna tribina sa krovom	500.000,00	200.000,00					Nije realizovano
11	Izgradnja sportskog terena u Lješnici	100.000,00	100.000,00	11.724,90	8.699,90 3.025,00			Gl. projekat sa revizojom mosta preko rijeke Lješnice
12	Rekonstrukcija : -BTS „Rasovo škola“ -BTS „Solidarnost“ ;ZTS „Rasovo ZTS „Gubavač“ -ZTS „Pruška“ -ZTS „Kovren“ -ZTS „Lozna“ -ZTS „Pavino Polje“ -ZTS „Čokrlje“ -TS10/04 „Lipnica“ - TS 10/04 „Stamparija“ - TS 10/04 „Transservis“	542.200,00	542.200,00	515.694,74			515.694,74	Realizovano. Ugradnja reklozera i secesionera na 10 kV dalekovoda na više lokacija - CEDIS

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2023.godini	Ukupno realizovano u 2023.godini	Državni Budžet i Budžet JLS-2023.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
13	Izgradnja TS 10/0,4 kV „Cmiljača“ 1x630 kVA; žičara Cmiljača (1000 kVA) sa 10 kV kablom.	253.000,00	99.000,00					Nije realizovano Završena tehnička dokumentacija za TS-CEDIS
14	Izgradnja : - 10 KV voda iz MBTS „Sutivan“-STS Sutivan; 10 KV voda od 35/10kV (izvod 10 kV Gubavač) do AB stuba u L= 200m; 10 KV voda od STS „Strojtanica“ – TS „Lukoil“; Dijela 10kv kablovskog voda Klanac (dio kabla od magistralnog puta do MBTS Klanac L= 200 m.)	200.000,00	200.000,00	164.943,57			164.943,57	Realizovano-pojedinačne investicije-CEDIS

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2023.godini	Ukupno realizovano u 2023.godini	Državni Budžet i Budžet JLS-2023.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
15	Revitalizacija dalekovoda 10kV i rekonstrukcija NN grad-selo.	121.332,00		906.198,04			906.198,04	Realizovano CEDIS
16	Zamjena transformatora 4MVA transformatorom 8 MVA UTS 35/10 kV Nedakusi	99.000,00	99.000,00					Nije realizovano
17	Rekonstr. Glavnog gradskog vodovoda ACC Ø 300 od Ravne Rijeke (kuća Konatara) do kružnog toka na Ribarevinama	237.000,00	237.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu
18	Rekonstrukcija čeličnog cjevovoda ČC Ø 100 od Ravne Rijeke do restorana „Dolina mira“ u sklopu rekonstrukcije puta „Ribarevina – Slijepač most“.	35.000,00	35.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2023.godini	Ukupno realizovano u 2023.godini	Državni Budžet i Budžet JLS-2023.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
19	Izgradnja vodovoda Babića Brijeg sa pumpnim postrojenjem i rezervoarima	241.000,00	191.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu
20	Nastavak izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorišta "Banjica"  Stručni nadzor nad izgradnjom vodovoda Bistrica sa izvorišta "Banjice".	200.000,00	410.001,00	292.460,00	282.901,00 9.559,00			Realizacija u toku, nastavlja se u 2024. Godini
21	Rekonstrukcija vodovoda „Studenac“ Lozna.	50.000,00	50.000,00					Nije realizovano
22	Rekonstrukcija vodovoda u Sokocu	65.000,00	65.000,00					Nije realizovano

	<b>PROJEKAT</b>	<b>Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)</b>	<b>Potrebna sredstva u 2023.godini</b>	<b>Ukupno realizovano u 2023.godini</b>	<b>Državni Budžet i Budžet JLS-2023.godini</b>	<b>Kreditno zaduženje</b>	<b>Ostali izvori i donacije</b>	<b>NAPOMENA</b>
23	Rekonstrukcija vodovoda na Bjelasici (za Femića rupe i Lokve)	110.000,00	110.000,00					Nije realizovano
24	Izgradnja vodovoda Pisana Jela	50.000,00	50.000,00					Nije realizovano
25	Rekonstrukcija i adaptacije željezničke stanice Bijelo Polje za potrebe granične policije.	1.927.456,00	548.800,00	548.800,00			548.800,00	Realizovano
26	Rekonstrukcija puta Srđevac-Sušica 19,4 km, i faza L=9,4 km	1.164.000,00	664.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu

	<b>PROJEKAT</b>	<b>Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)</b>	<b>Potrebna sredstva u 2023.godini</b>	<b>Ukupno realizovano u 2023.godini</b>	<b>Državni Budžet i Budžet JLS-2023.godini</b>	<b>Kreditno zaduženje</b>	<b>Ostali izvori i donacije</b>	<b>NAPOMENA</b>
27	Nastavak rekonstrukcije magistralnih puteva M-2.1. i M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda –Berane.	2.000.000,00	200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			Realizacija u toku
28	Rekonstrukcija puta sa vodovodom Ø300mm Bijelo Polje-Rasovo-Njegnjevo-Gubavač-Bistrica	4.500.000,00	1.000.000,00	820.520,91	820.520,91			Realizovano. Bijelo Polje-Loznice-Rasovo-Njegnjevo-Gubavač.
29	Izgradnja mosta na Ljuboviđi u Čokrlijama	50.000,00	50.000,00					Nije realizovano
30	Asfaltiranje opštinskih puteva L=10km.Nadzor nad izvođenjem radova.	400.000,00	400.000,00	468.994,36	464.214,86 4.779,50			Realizovano.

	<b>PROJEKAT</b>	<b>Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)</b>	<b>Potrebna sredstva u 2023.godini</b>	<b>Ukupno realizovano u 2023.godini</b>	<b>Državni Budžet i Budžet JLS-2023.godini</b>	<b>Kreditno zaduženje</b>	<b>Ostali izvori i donacije</b>	<b>NAPOMENA</b>
31	Rekonstrukcija puteva asfaltnim zastorom u mjesnim zajednicama u dužini od 13,00 km.	5.200.000,00	210.000,00	336.663,74	332.005,24 4.658,50			Realizacija u toku
32	Rekonstrukcija i adaptacija makadamskih puteva sa tamponom u dužini od 30,00km	2.000.000,00	400.000,00	324.641,27	324.641,27			Realizovano
33	Uređenje lijeve obale rijeke Lim (šetalište sa biciklističkom stazom) od Vatrogasnog doma do ulice "Limska"-Dom zdravlja	2.300.310,00	1.300.310,00					Realizacija u toku, raspisan tender za odabir izvođača radova
34	Izgradnja stambenih objekata unaselju Ribarevine (12 st.jed.)	400.000,00	400.000,00	244.500,00	244.500,00			Realizacija u toku

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2023.godini	Ukupno realizovano u 2023.godini	Državni Budžet i Budžet JLS-2023.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
35	Adaptacija prostora Službe zaštite i spašavanja	135.100,00	135.100,00	14.000,00	6.000,00		8.000,00	Adaptacija prostora Službe zaštite i spašavanja
36	Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda I faza.	6.045.800,00	3.000.000,00	39.515,83	3.666,30 2.600,00 20.400,00 6.352,50 6.497,03			Elaborat, nadstrešnica i usluge PROCON-a i održavamje. U toku pretkvalifikacija izvođača radova za izgradnju PPOV "projektuj-izgradi"
	<b>UKUPNO :</b>	<b>52,278,398.00</b>	<b>22,909,714.00</b>	<b>13,860,577.36</b>	<b>11,716,941.01</b>		<b>2,143,636.35</b>	<b>60,50 %</b>

#### **4. ZAKLJUČAK**

Prilikom izrade Plana kapitalnih investicija podaci za kapitalne projekte su prenešeni iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026.godine. Konstatovali smo da je bilo veoma teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, jer u momentu izrade ovog višegodišnjeg Plana neki kapitalni projekti su upisani na nivou procijenjene vrijednosti i bez tehničke dokumentacije na nivou Glavnih projekata. To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata.

Za 2023. godinu od ukupnog broja projekata (36 prikazanih u tabeli) koji su predviđeni za realizaciju u 2023.godini , 17 projekta su u potpunosti realizovani ili su u fazi realizacije, dok 19 projekat nije realizovan. Potrebna novčana srestva za 2023.godinu planirano je ukupno 22,909,714.00 €, od čega je ukupno realizovano 13.860.577,36 € ili 60,50 %. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2023. godinu koji nisu realizovani planirani su Planom i programom za 2024.godinu. To su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

**Bijelo Polje,**

**Br.01-018/24-939**

**Predsjednik Opštine – Koordinator tima**

**07.08.2024.god.**

**Petar Smolović**