



**OPŠTINA BIJELO POLJE
KONSULTATIVNA GRUPA**

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEŠKOG PLANA
RAZVOJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-2026
ZA 2023. GODINU**

Bijelo Polje, Jun 2024. godine

SADRŽAJ:

1. Uvod.....	2
2. Metodološki pristup.....	2
3. Kratak opis realizovanih projekata i višegodišnjih projekata iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2022-2026 za 2023. godinu	3
3.1. Projekat Đalovića pećina.....	3
3.2. Projekat Ski centar „Cmiljača” - valorizacija planine Bjelasica.....	3
3.3 Projekat–projektovanje i izgradnja I faze glavnog kanalizacionog kolektora sa uređaje za prečišćavanje otpadnih voda (ppov-a).....	4
3.4. Projekat izgradnje objekta osnovne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje “Đušan Korać”.....	5
3.5. Projekat adaptacije i rekonstrukcije pogranične Željezničke stanice u Bijelom Polju.....	5
3.6. Projekat izvođenja radova rekonstrukcije magistralnih puteva M-2.1. M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda Berane.....	5
3.7. Projekti rekonstrukcije i izgradnje elektro-energetskih objekata.....	6
4. Tabela: Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovоđenje Strateškog plana razvoja 2022-2026. godina u 2023. godini.....	7
5. Zaključak.....	19

1. UVOD

Strateški plan razvoja kao regulacioni instrument ima za cilj uspostavljanje ravnoteže između razvojnih potencijala i mogućnosti njihove valorizacije u svim sferama društvenog života. Svrha donošenja Plana je identifikacija ključnih problema i iznalaženje mogućnosti za njihovo prevazilaženje. Strateški plan Opštine Bijelo Polje koji je predhodno dobio Saglasnost od Ministarstva ekonomskog razvoja usvojen je na sjednici skupštine Opštine koja je održana 26.04.2022. godine.

Rješenjem predsjednika Opštine Petra Smolovića br. 01-018/21-569 od 30.08.2021 godine formirana je Konsultativna grupa za izradu Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. god. i izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Konsultativne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje br. 01-018/23-762 od 24.05.2023. god. koju čine predstavnici lokalne samouprave, javnih i privatnih institucija i organizacija i predstavnici NVO sektora, koji svojim radom, iskustvom i uticajem mogu doprinijeti identifikovanju problema, potencijala, razvojnih šansi, razvojnih ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera za njihovo ostvarivanje, za pojedine oblasti života i rada.

Zadatak Konsultativne grupe pored ostalog je da priprema i podnosi predsjedniku Opštine, Skupštini opštine Bijelo Polje i nadležnom Ministarstvu jednom godišnje Izvještaj o realizaciji Strateškog plana Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine, kao i da prati i analizira realizaciju projekata iz godišnjih planova Opštine i razmatra godišnji plan za naredni jednogodišnji period. Praćenje sprovođenja Strateškog plana uz ocjenu rezultata je značajan element za ostvarenje Strateškog plana razvoja.

Shodno tome, Konsultativna grupa je pripremila Izvještaj o realizaciji Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2022-2026. god. za 2023. godinu, koji se ujedno prezentuje i odbornicima Skupštine opštine Bijelo Polje u skladu sa prethodno utvrđenom praksom izvještavanja o realizaciji strateških dokumenata.

Treba napomenuti da su u 2023. godini realizovani i drugi projekti koji nisu uvršteni u Akcioni plan za sprovođenje Strateškog plana razvoja 2022-2026. u 2023. godini a bila je potreba za njihovom realizacijom.

2. METODOLOŠKI PRISTUP

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju JLS izvještava o realizaciji planiranih projekata za prethodnu godinu. Predmetni Izvještaj je urađen u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave kao i u skladu sa procedurama koje su definisane BFC standardom.

3. KRATAK OPIS REALIZOVANIH PROJEKATA I VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA IZ STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-2026. ZA 2023. GODINU

3.1. PROJEKAT ĐALOVIĆA PEĆINA

Višegodišnji projekat, koji se realizuje u tri faze i to: izgradnja pristupnog puta, izgradnja žičare i unutrašnje uređenje pećine. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Uprava za kapitalne projekte sa nadležnim opštinskim službama. Planirana sredstva odnose se na: raspisivanje tendera, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, staza, baznih stanica, pratećih objekata, vizitoring centra, regulacije korita rijeke, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme.

U protekloj godini na projektu Đalovića pećina krajem 2023. godine su započeti radovi na izgradnji radova vodosnabdijevanje vizitoring centra u naselju Bistrica.

3.2. PROJEKAT SKI CENTAR „CMILJAČA” VALORIZACIJA PLANINE BJELASICA

Višegodišnji projekat, koji se realizuje u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Uprava za kapitalne projekte sa nadležnim opštinskim sekretarijatima, direkcijama i službama.

Prva faza obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice, primarne elektro-energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne opreme.

Druga faza obuhvata radove na osnježavanju staza.

U 2023. godini na projektu Ski centar Bjelasica je urađena tehnička dokumentacija sa revizijom glavnog projekta trafostanice bazne stanice TS Cmiljača. U toku su procedure kod Uprave za kapitalne projekte za dalju realizaciju započetih projekata, projektovanja i ugovaranja u putnoj i vodovodnoj infrastrukturi, sprovođenju tehničkih prijema kao i radova na energetskoj infrastrukturi sa povezivanjem ski centra Cmiljača i ski centra Žarski.

3.3 PROJEKAT–PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐAJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a)

Ovaj projekat se radi u fazama: Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Prva faza projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora, 3 pumna postrojenja i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada je završena.

Projekat izgranje Glavnih kanalizacionih kolektora u dužini od 6 km sa tri pumpna postrojenja na trasi i dio sekundarne kanalizacione mreže po principu „projektuj-izgradi“ je finansiran od grant novčanih sredstava Evropske Unije (IPA) koje je Opština Bijelo Polje obezbijedila u saradnji sa Ministarstvom finanasija, Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (sada Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera) i DOO “Project - Consulting” - Podgorica u iznosu od 3,1 milion eura. Objekat je završen i ima Upotrebnu dozvolu.

Opština Bijelo Polje u prethodnom periodu, u saradnji sa Ministarstvom finanasija, Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (sada Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera) i DOO “Project - Consulting” - Podgorica, obezbijedila 70% potrebnih novčanih sredstava za realizaciju projekta Postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda (PPOV) i izgradnju prve faze po sistemu „projektuj-izgradi“ iz kredita Evropske investicione banke i grant sredstava Zapadnobalkanskog investicionog okvira - WBIF. Tokom 2023 godine, Opština Bijelo Polje je donijela Odluku u Skupštini opštine Bijelo Polje za obezbjeđivanje nedostajućih okvirno 30% novčanih sredstava kroz dodatno kreditno zaduženje kod Evropske investicione banke i proslijedila svu neophodnu dokumentaciju na dalju nadležnost i odobrenje Ministarstvu finanasija i Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, g-din Petar Smolović, je formirao Jedinicu za implementaciju Projekta PPOV-a i Komisiju za evaluaciju ponuda tokom tenderskog postupka, sastavljenu od predstavnika Opštine Bijelo Polje, Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i DOO “Project – Consulting Podgorica. Zadatak Komisije je da izvrši inicijalnu selekciju kandidata u fazi pretkvalifikacije i u drugoj fazi izabere najpovoljnijeg ponuđača od kompanija koje su ispunile uslove u pretkvalifikaciji za projekat PPOV-a u Bijelom Polju, po sistemu „projektuj-izgradi“. Postupak inicijalne selekcije tj. pretkvalifikacije je u toku.

3.4. PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLE ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE “DUŠAN KORAĆ”

Radovi na izgradnji nove zgrade Osnovne škole ”Dušan Korać” u čijem sastavu je planirana i muzička škola su završeni. Realizacijom ovog projekta obezbijeđeni su najsavremeniji uslovi i najveći standardi za preko 1.200 učenika koji će pohađati ovu školu, ali i za zaposlene u školi. Škola će imati više od 20 namjenskih učionica, 6 specijalizovanih kabinet, zajedničke prostorije za vannastavne aktivnosti, prostorije za cijelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Projekat je finansiran iz Budžeta Vlade Crne Gore.

Radovi na izgradnji Osnovne škole ”Dušan Korać” su završeni u toku 2023. godine. Na ovom projektu u 2023. godini su izvedeni radovi u vrijednosti od 1.035.000,00 €.

3.5. PROJEKAT ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE POGRANIČNE ŽELJEZNIČKE STANICE U BIJELOM POLJU

Ugovor za projekat ”Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju” Uprava javnih radova (ugovaračko tijelo sada Uprava za kapitalne projekte) potpisala je Ugovor sa prvorangiranim ponuđečem za izvođenje radova u decembru 2021. godine.

Vrijednost ugovorenih radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju je 1.883.459,42 €.

U toku 2023. godini završeni su radovi II faze i ovaj objekat je u upotrebi. Vrijednost izvedenih radova na ovom projektu u 2023. godine je 548.800,00 €.

3.6. PROJEKAT IZVOĐENJA RADOVA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNIH PUTEVA M-2.1. I M-2, LEPENAC-RIBAREVINE-PODA –BERANE

U 2023. godini Uprava za saobraćaj je počela sa izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnih puteva M-2.1. i M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda –Berane. Revidovana tehnička dokumentacija sadrži, rekonstrukciju i proširenje profila puta sa rekonstrukcijom potpornih zidova, propusta za atmosferske vode kao i u naseljenim mjestima trotoare sa rasvjetom.

Na ovom projektu u 2023. godini su izvedeni radovi u vrijednosti od 8.000.000,00 €

3.7. PROJEKTI REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE ELEKTRO-ENERGETSKIH OBJEKATA

U tabeli je dat pregled realizovanih aktivnosti na izgradnji, rekonstrukciji i revitalizaciji dalekovoda 10 kV i rekonstrukcije NN mreže.U protekloj godini CEDIS je realizovao i pojedinačne investicije na elektro mreži u iznosu od 164.943,57 €.

Ukupna ulaganja CEDIS-a u 2023.godini su 1.586.836,35 €.

**4. TABELA: IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEŠKOG
PLANA RAZVOJA 2022-2026. GODINA U 2023. GODINI**

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
1.	Izgradnja otkupnog centra poljoprivrednih proizvoda - faza I	3.500.000,00	2.000.000,00					Nije realizovano
2.	Podsticajne mjere iz agro budžeta i budžeta Opštine za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja	2.900.000,00	1.100.000,00	446.397,64	446.397,64			Sredstva za podsticaj iz lokalnog Budžeta
3.	Nastavak radova na valorizaciji planine Bjelasice	5.500.000,00	3.901.002,00	2.420,00	2.420,00			Realizacija u toku
4.	Nastavak radova na valorizaciji "Đalovića Pećine"	6.692.000,00	1.990.501,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu
5.	Uređenje izletišta "Kisjele vode" sa sportskim sadržajima	500.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu
6.	Nastavak radova na izgradnji OŠ "Dušan Korać" u Pruškoj	1.825.200,00	1.500.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00			Realizovano

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
7.	Rekonstrukcija objekta Opšte bolnice	1.400.000,00	55.000,00	134.500,00	134.500,00			Tekući izdaci. Realizacija u toku, priprema idejnog rješenja i saglasnost državnog arhitekte
8.	Izgradnja predškolske ustanove (jaslice i vrtić) Gornji grad	2.100.000,00	1.012.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu
9.	Izgradnja sportske sale u zgradi OŠ "Nedakusi"	300.000,00	150.000,00					Nije realizovano
10.	Rekonstrukcija fiskulturne sale Srednje stručne škole	200.000,00	200.000,00					Nije realizovano
11.	Rekonstrukcija zgrade OŠ "Rifat Burdžović Tršo" u Loznoj i izgradnja zgrade područnog odjeljenja u Trubini	134.000,00	134.000,00					Nije realizovano
12.	Rekonsrukacija zgrade OŠ "21 Maj" u Goduši i uređenje sale u Crhlju.	54.000,00	54.000,00					Nije realizovano

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
13.	Izgradnja zgrade područnog odjeljenja Pripčići-OŠ,,Risto Ratković“	160.000,00	160.000,00					Nije realizovano
14.	Uspostavljanje Kreativnog haba u Bijelom Polju	1.535.000,00	1.404.800,00					Nije realizovano
15.	Rekonstrukcija Gradskog stadiona - zapadna tribina sa krovom	500.000,00	200.000,00					Nije realizovano
16.	Izgradnja sportskog terena u Lješnici	100.000,00	100.000,00	11.724,90	8.699,90 3.025,00			Gl. projekat sa revizojom mosta preko rijeke Lješnice
17.	Zamjena busena i drenažnih cijevi na stadionu	100.000,00	100.000,00					Nije realizovano

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
18.	Rekonstrukcija : -BTS „Rasovo škola“ - BTS „Solidarnost“;ZTS „Rasovo ZTS „Gubavač“ -ZTS „Pruška“ -ZTS „Kovren“ -ZTS „Lozna“ -ZTS „Pavino Polje“ -ZTS „Čokrlije“ - TS 10/04 „Lipnica“ - TS 10/04 „Stamparija“ - TS 10/04 „Transservis“	542.200,00	542.200,00	515.694,74			515.694,74	Realizovano. Ugradnja reklozera i secesionera na 10 kV dalekovoda na više lokacija - CEDIS
19.	Izgradnja TS 10/0,4 kV „Cmiljača“ 1x630 kVA; žičara Cmiljača (1000 kVA) sa 10 kV kablom	253.000,00	99.000,00					Nije realizovano Završena tehnička dokumentacija za TS-CEDIS

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
20.	Izgradnja : - 10 KV voda iz MBTS „Sutivan“- STS Sutivan; 10 KV voda od 35/10kV (izvod 10 kV Gubavač) do AB stuba u L= 200m; 10 KV voda od STS „Strojtanica“ do STS „Njegnjevo“ L= 1km; 10kv podzemnog voda portalni stub Konatari – TS „Lukoil“; 10kv kablovskog voda od KZ stuba kod Bećirovića AB preko pruge L= 200 m; Dijela 10kv kablovskog voda veza MBTS Rasadnik-NDTS Klanac (dio kabla od magistralnog puta do MBTS Klanac L= 200 m.)	200.000,00	200.000,00	164.943,57			164.943,57	Realizovano-pojedinačne investicije- CEDIS
21.	Izgradnja DTS Nikoljac S- gradnja komerc 630 kVa	90.000,00	90.000,00					Nije realizovano
22.	Revitalizacija dalekovoda 10kV i rekonstrukcija NN grad-selo.	121.332,00		906.198,04			906.198,04	Realizovano CEDIS

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
23.	Zamjena transformatora 4MVA transformatorom 8 MVA UTS 35/10 kV Nedakusi	99.000,00	99.000,00					Nije realizovano
24.	Ugradnja glavnog upravljačkog ormana sa RTU uređajem i ožućenje u TS 35/10 kV Medanovići	89.250,00	89.250,00					Nije realizovano
25.	Rekonstr. glavnog gradskog vodovoda ACC Ø 300 od Ravne Rijeke (kuća Konatara) do kružnog toka na Ribarevinama	237.000,00	237.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu
26.	Rekonstrukcija čeličnog cjevovoda ČC Ø 100 od Ravne Rijeke do restorana „Dolina mira“ L=2000 m u sklopu rekonstrukcije puta „Ribarevina –Slijepač most“	35.000,00	35.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
27.	Izgradnja vodovoda Babića Brijeg sa pumpnim postrojenjem i rezervoarima	241.000,00	191.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu
28.	Nastavak izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorišta "Banjica" Stručni nadzor nad izgradnjom vodovoda Bistrica sa izvorišta "Banjice".	200.000,00	410.001,00	292.460,00	282.901,00 9.559,00			Realizacija u toku, nastavlja se u 2024. Godini
29.	Rekonstrukcija vodovoda „Studenac“ Lozna	50.000,00	50.000,00					Nije realizovano
30.	Rekonstrukcija vodovoda u Sokocu	65.000,00	65.000,00					Nije realizovano

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
31.	Rekonstrukcija vodovoda na Bjelasici (za Femića rupe i Lokve)	110.000,00	110.000,00					Nije realizovano
32.	Izgradnja vodovoda Pisana Jela	50.000,00	50.000,00					Nije realizovano
33.	Izgradnja vodovoda Gubavač-Bijela voda	11.000,00	11.000,00					Nije realizovano
34.	Rekonstrukcija i adaptacije željezničke stanice Bijelo Polje za potrebe granične policije	1.927.456,00	548.800,00	548.800,00			548.800,00	Realizovano
35.	Rekonstrukcija puta Srđevac-Sušica 19,4 km, i faza L=9,4 km	1.164.000,00	664.000,00					Prenosi se u Program za 2024.godinu
36.	Nastavak rekonstrukcije magistralnih puteva M-2.1. i M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda –Berane.	2.000.000,00	200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			Realizacija u toku

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
37.	Rekonstrukcija puta sa vodovodom Ø300mm Bijelo Polje-Rasovo-Njegnjevo-Gubavač-Bistrica	4.500.000,00	1.000.000,00	820.520,91	820.520,91			Realizovano. Bijelo Polje-Loznice-Rasovo-Njegnjevo-Gubavač.
38.	Izgradnja mosta na Ljuboviđi u Čokrljama	50.000,00	50.000,00					Nije realizovano
39.	Asfaltiranje opštinskih puteva L=10km. Nadzor nad izvođenjem radova.	400.000,00	400.000,00	468.994,36	464.214,86 4.779,50			Realizovano.
40.	Rekonstrukcija puteva asfaltnim zastorom u mjesnim zajednicama u dužini od 13,00 km.	5.200.000,00	210.000,00	336.663,74	332.005,24 4.658,50			Realizacija u toku

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
41.	Rekonstrukcija i adaptacija makadamskih puteva sa tamponom u dužini od 30,00km	2.000.000,00	400.000,00	324.641,27	324.641,27			Realizovano
42.	Uređenje lijeve obale rijeke Lim (šetalište sa biciklističkom stazom) od Vatrogasnog doma do ulice "Limska"-Dom zdravlja	2.300.310,00	1.300.310,00					Realizacija u toku, raspisan tender za odabir izvođača radova
43.	Izgradnja objekta za mjesni centar Potkrajci	100.000,00	100.000,00					Nije realizovano
44.	Rekonstrukcija omladinskog doma u Pavinom Polju	30.000,00	30.000,00					Nije realizovano
45.	Rekonstrukcija omladinskog doma u Ravnoj Rijeci	20.000,00	20.000,00					Nije realizovano

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
46.	Regulisanje stambenih pitanja socijalno ugroženih građana RAE populacije u Bijelom Polju	320.000,00	320.000,00					Nije realizovano
47.	Izgradnja stambenih objekata u naselju Ribarevine (12 stambenih jedinica)	400.000,00	400.000,00	244.500,00	244.500,00			Realizacija u toku
48.	Izgradnja javne rasvjete u: - Pavinom Polju, Kovrenu i Bliškovu; - Ribarevinama i do škole u Ravnoj Rijeci	80.000,00	80.000,00					Nije realizovano
49.	Adaptacija prostora Službe zaštite i spašavanja	135.100,00	135.100,00	14.000,00	6.000,00		8.000,00	-Adaptacija prostora -Donacija oprema

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (€)	Potrebna sredstva u 2023.god.	Ukupno realizovano u 2023.god.	Državni Budžet i Budžet JLS za 2023.god.	Kreditno zaduženje	Ostali izvori finansiranja i donacije	NAPOMENA
50.	Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda I faza.	6.045.800,00	3.000.000,00	39.515,83	3.666,30 2.600,00 20.400,00 6.352,50 6.497,03			Elaborat, nadstrešnica i usluge PROCON-a i održavamje. U toku pretkvafifikacija izvođača radova za izgradnju PPOV "projektuj-izgradi"
51.	Otkup zemljišta za izgradnju objekata- Regionalni centar za upravljanje otpadom	201.795,00	201.795,00					Nije realizovano
52.	Izgradnja pristupnog puta do Regionalnog centra za upravljanje otpadom.	5.000.000,00	1.000.000,00					Nije realizovano
	UKUPNO:	61,768,443.00	26,599,759.00	14,306,975.00	12,163,338.65		2,143,636.35	53,79 %

5. ZAKLJUČAK

Prilikom usvajanja Strateškog plana konstatovano je da jedan dio projekata nema završenu tehničku dokumentaciju, dinamički plan realizacije te da je bilo vrlo teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i tačno utvrditi predmjer i predračun radova koji su u momentu izrade ovog Strateškog i Akcionog plana bili samo u fazi ideje. To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata u izvještajnom periodu.

Zaključno sa 2023. godinom od ukupno 52 projekta predviđenih za sprovođenje Strateškog plana razvoja, 18 projekata je u potpunosti realizovano ili su u fazi realizacije, dok 34 projekata nijesu realizovani. Za neke projekte iz tabele u toku je priprema tehničke dokumentacije ili pripreme za objavu tendera. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2023. godinu koji nisu realizovani, planirani su Planom i programom Opštine Bijelo Polje za 2024. Godinu, to su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima, gdje je od planiranih 26,599,759,00 € u 2023.godini realizovano 14.306.975,00 € ili 53,79 %, za period 01.01.2023. god. do 31.12.2023. godine.

Razlog za mali procenat realizacije Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja 2022-2026. u 2023. godini je što nije bilo podrške sa centralnog nivoa za realizaciju dijela razvojnih kapitalnih projekata u našoj opštini.

Bijelo Polje,

Br. 01-018/24-708

Koordinator Konsultativne grupe

Datum: 19.06.2024.god.

Fahrudin Begović