



**OPŠTINA BIJELO POLJE
KOORDINACIONI TIM**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH
INVESTICIJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-
2026.GODINA ZA 2024. GODINU**

Bijelo Polje, Mart 2025. godina

Sadržaj:

1. Uvod.....	3
2. Kratak opis glavnih projekata i višegodišnjih projekata iz Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2022-2026 za 2024. godinu.....	4
3. Tabela: Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2024. godinu.....	7
4. Zaključak.....	15

1. Uvod

Rješenjem br. 01-18/22-34 od 21.01.2022. godine predsjednik Opštine Petar Smolović je imenovao Koordinacioni tim koji pored ostalog ima zadatak da prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026. godine kao i obavezu izrade i dostavljanja Izvještaja o izvršenju Plana za prethodnu godinu.

S obzirom da je u skladu sa metodologijom BFC SEE standarda potrebno periodično ažurirati Plan kapitalnih investicija, Koordinacioni tim za izradu Plana je ažurirao podatke i pripremio Izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija 2022-2026. godine, za period 2024-2026. godine.

Skupština je usvojila Odluku o donošenju izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026. godine.

Zadaci Koordinacionog tima su da:

- nakon prikupljenih podataka u vezi sa postojećim stanjem razvoja opštine Bijelo Polje, analize i ocjene prikupljenih podataka i u skladu sa metodologijom BFC SEE izradi prijedlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2022-2026 godine;
- utvrdi opšti cilj razvoja i strateške ciljeve sa prioritetima, mjerama i smjernicama za ostvarivanje Prijedloga Plana kapitalnih investicija (infrastrukturnog razvoja) za period 2022-2026 godine;
- odredi orijentaciona sredstva za sprovođenje Prijedloga Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za razvoj;
- odobri finalni Prijedlog Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, nakon diskusija i sastanaka;
- prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, nakon usvajanja predmetnog Izvještaja predaje se predsjedniku Opštine Bijelo Polje.

U nastavku slijedi Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2024. godinu.

2. KRATAK OPIS GLAVNIH VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA IZ PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-2026 ZA 2024. GODINU

PROJEKAT SKI CENTAR „CMILJAČA“- VALORIZACIJA PLANINE BJELASICA

Projekat je višegodišnji i se realizuje u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodila je Uprava javnih radova Crne Gore sada Uprava za kapitalne projekte Crne Gore sa nadležnim opštinskim službama.

Lokacija budućeg planinskog centra Cmiljača je detaljno razrađena Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi i Detaljnom razradom lokaliteta Cmiljača. Zona baznog naselja Cmiljača se nalazi u sjevernom dijelu područja Bjelasice na teritoriji opštine Bijelo Polje, takođe i u sjeveroistočnom dijelu zone planinskog centra Žarski.

PROJEKAT ĐALOVIĆA PEĆINA

Projekat valorizacije Đalovića pećine je višegodišnji projekat koji se finansira kroz Kapitalni budžet Crne Gore. Realizacija obuhvata izradu studija, raspisivanje konkursa, izradu i reviziju glavnih projekata, eksproprijacija i izvođenje radova.

Prostor u okviru granice zahvata Urbanističko-arhitektonskog rješenja je prostor Đalovića Klisure na potezu od Manastira Podvrh sa Crkvom Sv. Nikole do ulaska u Đalovića pećinu, na površini od cca 114 ha. Ulaz u Đalovića pećinu je precizno utvrđen Urbanističko-arhitektonskim rješenjem. Koncept Urbanističko-arhitektonskog rješenja Đalovića pećine i klisure u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje, zasnovan je na postavljenom cilju valorizacije ukupnog potencijala lokacije, definisane Programskim zadatkom za izradu Konkursa i kontaktnih zona. U zahvatu Urbanističko-arhitektonskog rješenja jasno su definisani dijelovi prostora na kojima je moguće graditi objekte ili preduzimati određene intervencije u smislu uređenja terena, i označeni su kao Lokacije: Lokacija 1 – kompleks Manastir Podvrh sa crkvom Sv. Nikole, Lokacija 2 i Lokacija 3 za nove planirane sadržaje i Lokacija 4 – ulaz u Pećinu.

PROJEKAT-PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐAJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a)

Ovaj projekat se radi u fazama i to Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Prva faza - projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora, 3 pumna postrojenja i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada, je završena. Za ovaj dio Projekta završen je tehnički prijem izvedenih radova i izdata je upotrebna dozvola.

Na dijelu Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Faza 1 potpisan je Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a u iznosu od 2,849.170,00 eura za potrebe realizacije Projekta projektovanja i izgradnje PPOV a-Faza 1, potpisan je i Ugovor o grantu sa WBIF-om za ovaj Projekat u iznosu od 3 miliona eura. Za potrebe realizacije ovog Projekta po sistemu „projektuj-izgradi“ potrebno je obezbijediti dodatno još 30% nedostajućih sredstava kod EIB-a kroz aranžman kreditnog zaduženja u saradnji sa Vladom Crne Gore i nadležnih ministarstava.

Skupština opštine Bijelo Polje je usvojila Odluku o dodatnom kreditnom zaduženju kod EIB-a u iznosu od 2,5 miliona eura za realizaciju ovog Projekta.

Faza 1 PPOV-a obuhvata projektovanje za 30.000 ekvivalent stanovnika(ES) i izgradnju Postrojenja za 20.000 ES.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, g-din Petar Smolović, je formirao Jedinicu za implementaciju Projekta PPOV-a i Komisiju za evaluaciju ponuda tokom tenderskog postupka, sastavljenu od predstavnika Opštine Bijelo Polje, Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i DOO "Project – Consulting Podgorica. Zadatak Komisije je da izvrši inicijalnu selekciju kandidata u fazi pretkvalifikacije i u drugoj fazi izabere najpovoljnijeg ponuđača od kompanija koje su ispunile uslove u pretkvalifikaciji za projekat PPOV-a u Bijelom Polju, po sistemu „projektuj-izgradi“. Postupak inicijalne selekcije tj. pretkvalifikacije je završen i u toku je tender za izbor najpovoljnije ponude za projekat PPOV-a po sistemu „projektuj-izgradi“.

PROJEKAT IZVOĐENJA RADOVA REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNIH PUTEVA M-2.1. I M-2, LEPENAC-RIBAREVINE-PODA -BERANE

U 2023.godini Uprava za saobraćaj je počela sa izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnih puteva M-2.1. i M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda – Berane. Revidovana tehnička dokumentacija sadrži, rekonstrukciju i proširenje profila puta sa rekonstrukcijom potpornih zidova, propusta za atmosferske vode kao i u naseljenim mjestima trotoare sa rasvjetom.

Na ovom projektu u 2024.godini su izvedeni radovi u vrijednosti od 14.500.000,00 €

PROJEKTI REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE ELEKTRO- ENERGETSKIH OBJEKATA

U tabeli je dat ukupni iznos realizovanih novčanih sredstava na revitalizacija, rekonstrukcija i izgradnja elektro-energetskih objekata koje je realizovao CEDIS.

Ukupna ulaganja CEDIS-a u 2024.godini su 764.235,64 €.

3. TABELA: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022- 2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2024.godini	Ukupno realizovano u 2024.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2024.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
1.	Nastavak radova na Ski centru "Bjelasica".	5.500.000,00	3.901.002,00					Nije realizovano
2.	Nastavak radova na "Đalovića Pećini".	7.000.000,00	1.990.501,00					Nije realizovano
3.	Uređenje izletišta "Kisjele vode" sa sportskim sadržajima.	500.000,00	200.000,00					Nije realizovano
4.	Izgradnja predškolske ustanove (jaslice i vrtić) Gornji grad	2.100.000,00	200.000,00					Nije realizovano

PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022- 2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2024.godini	Ukupno realizovano u 2024.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2024.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
5. Izgradnja sportskog terena u Lješnicima i regulacijom rijeke Lješnice u dijelu mosta (pro. vr. 3.000.000 €)	2.150.000,00	500.000,00	49.156,99 3.993,00	53,149.99			Prenosi se u Program za 2024.godinu
6. Revitalizacija, rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetskih objekata.	1.928.811,00	944.400,00	764.235,64			764.235,64	Realizovano CEDIS
7. Izgradnja vodovoda Babića Brijeg sa pumpnim postrojem i rezervoarima	241.000,00	50.000,00					Nije realizovano
8. Nastavak izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorom išta "Banjica"	200.000,00	200.000,00	280.000,00	280.000,00			Realizacija u toku

PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022- 2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2024.godini	Ukupno realizovano u 2024.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2024.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
9. Nastavak radova na izgradnji vodovoda Pavino Polje-Mahala	25.000,00	25.000,00					Nije realizovano
10. Vodovod Zminac – dodatni radovi na rezervoaru	10.000,00	10.000,00					Nije realizovano
11. Radovi na izmje- štanju glavnog di- stributivnog voda i zamjena azbe- stno cementnog cijevovoda polietil- enskim cijevovo- dom promjera 35mmu naselju Rakonje.	19.000,00	19.000,00	18.914,72	18.914,72			Realizovano
12. Rekonstrukcija puta Srđevac- Sušica 19,4 km, i faza L=9,4 km.	1.000.000,00	500.000,00					Nije realizovano
13. Rek.magistralnih pute-va M-2.1. i M-2, Lepenac- Ribare-vine- Poda-Bera-ne (pr. vrij. 36.000.000 €)	15.000.000,00	9.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00			Realizacija u toku

PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022- 2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2024. godini	Ukupno realizovano u 2024. godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2024. godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
14.	4.500.000,00	100.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00			Realizacija u toku
15.	2.500.000,00	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00			Realizovano.
16.	45.000,00	45.000,00					Prenosi se u Program za 2025. godinu
17.	110.000,00	110.000,00	108.246,32	108.246,32			Realizovano.
18.	1.800.000,00	900.000,00	820.091,17 4.827,90	824.919,07			Realizovano.

PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022- 2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2024.godini	Ukupno realizovano u 2024.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2024.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
19. Rekonstrukcija i adaptacija makadamskih puteva sa tamponom .	2.000.000,00	297.414,95	297.414,95	297.414,95			Realizovano i u toku
20. Uređenje lijeve obale rij. Lim (šet. sa biciklističkom stazom) od Vatro-gasnog doma do ul "Limska".	4.200.000,00	1.300.310,00	1.830.000,00	1.830.000,00			Realizacija u toku
21. Izgradnja stambenih objekata unaselju Ribarevine (12 st.jed.)	400.000,00	400.000,00					Nije realizovano
22. Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda I faza.	6.045.800,00	800.000,00	20.400,00 8.753,01	29.153.01			Usluge PROCON-a i održavanje pump-nih stanica (PS1, PS2, PS3) glavnog grad. kolektora . U toku tender za izbor izvođača radova za PPOV-a,,projrk. i izgradi".

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2024.godini	Ukupno realizovano u 2024.godini	Državni Budžet i Budžet JLS-2024.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
23.	Izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora od zgrade „Petoljetka“ do rijeke Lješnice.	220.000,00	180.000,00	140.000,00	140.000,00			Realizacija u toku
24.	Izgradnja privrem. azila za napuštene životinje	400.000,00 (Procij. vrijedn.)	200.000,00	28.493,07	28.493,07			Realizacija u toku
25.	Nabavka kombinovane mašine utovarivač i rovokopač – novi.	90.000,00	90.000,00					Nije realizovano
26.	Polupodzemni kontejneri za komunalni otpad od 5m3.	50.000,00	50.000,00	53.781,00	53.781,00			Realizovano.
27.	Nabavka rovokopača gusjeničar od 20t do 25 t-polovni.	100.000,00	100.000,00					Nije realizovano
28.	Kamion kiper troosovinac nosivosti preko 20t polovni.	75.000,00	75.000,00	32.912,00	32.912,00			Realizovano.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022- 2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2024.godini	Ukupno realizovano u 2024.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2024.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
29.	Vozilo sa dizalicom i korpom za rad na velikim visinama-polovni.	~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~					Nije realizovano
30.	Ukupno planirani radovi na zamjeni ventila, armature, fittinga, AB šahti, cjevovoda vezanih za javno vodno osnabđivanje.	250.000,00	82.900,00	88.915,22	88.915,22			Realizovano. DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje
31.	Ukupno planirani radovi na zamjeni vodomjera.	100.000,00	33.944,62	40.551,58	40.551,58			Realizovano. DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje
32.	Ukupno planirani radovi na gradskoj kanizacionoj mreži	60.000,00	19.725,00	19.725,00	19.725,00			Realizovano. DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje
33.	Nabavka novih rampi u gradskoj garaži	60.000,00	60.000,00	71.262,95	71.262,95			Realizovano.

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022- 2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2024.godini	Ukupno realizovano u 2024.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2024.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
34.	Održavanje parki- rališta i ostalih osnovnih sreds- tava – DOO "Par- king servis" Bijelo Polje	~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~	35.000,00	35.000,00			Realizovano.
	UKUPNO :	58,739,611.00	23,444,197.57	24,266,674.52	23,502,438.88		764,235.64	

4. ZAKLJUČAK

Izveštaj Plana kapitalnih investicija za 2024.godinu je urađen na osnovu usvojenog dokumenta Izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija 2022-2026. godina.

S obzirom da je u skladu sa metodologijom BFC SEE standarda potrebno periodično ažurirati Plan kapitalnih investicija, Koordinacioni tim za izradu Plana je ažurirao podatke i pripremio Izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija 2022-2026. godine, za period 2024-2026. godine.

Za 2024. godinu od ukupnog broja projekata (34 prikazanih u tabeli) koji su predviđeni za realizaciju u 2024.godini, 20 projekata su u potpunosti realizovani ili su u fazi realizacije, dok 14 projekat nije realizovan. Potrebna novčana sredstva za 2024.godinu su ukupno 23.444.197,57 € a realizovano je 24.266.674,52 €. Jedan broj projekata iz Izveštaja za 2024. godinu koji nisu realizovani planirani su Planom i programom za 2025. To su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

U tabeli ovog Izveštaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima za period 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Bijelo Polje, 11.03.2025.god.

Br.01- 018/25-345

Predsjednik Opštine – Koordinator tima

Petar Smolović

