



**OPŠTINA BIJELO POLJE
KOORDINACIONI TIM**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH
INVESTICIJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-
2026.GODINA ZA 2022. GODINU**

Bijelo Polje, Jul 2023. godina

Sadržaj:

1. Uvod.....	3
2. Kratak opis glavnih projekata i višegodišnjih projekata iz Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2022-2026 za 2022. godinu.....	5
3. Tabela: Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2022. godinu.....	8
4. Zaključak.....	21

1. Uvod

Rješenjem br. 01-18/22-34 od 21.01.2022. godine predsjednik Opštine Petar Smolović je imenovao Koordinacioni tim koji pored ostalog ima zadatak da prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026. godine kao i obavezu izrade i dostavljanja Izvještaja o izvršenju Plana za prethodnu godinu u sledećem sastavu :

1. Petar Smolović, predsjednik Opštine, koordinator;
2. Fahrudin Begović, v.d. sekretar Sekretarijata za investicije, član;
3. Bisera Alihodžić, dipl.ing.arh., član;
4. Aleksandra Bošković, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, član;
5. Duško Ružić, sekretar Sekretarijata za stam. komunalne poslove i saobraćaj, član;
6. Alida Nuhodžić, sekretarka Sekretarijata za finansije, član;
7. Dalibor Đogović, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, član;
8. Marko Bulatović, tehnički direktor Doo Vodovod »Bistrica« Bijelo Polje, član;
9. Radenko Vujošević, direktor Doo Komunalno preduzeće »Lim« Bijelo Polje, član;
10. Milanko Minić, Sekretarijat za investicije, član;
11. Miloš Marić, CEDIS Bijelo Polje, član;
12. Violeta Obradović, direktorica Turističke organizacije Bijelo Polje, član;
13. Marko Maslovarić, direktor JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje, član;
14. Hasan Ramović, privrednik, Doo »Put – Gross«, predsjednik Savjeta za ekonomski razvoj, član;
15. Hilmija Franca, privrednik, Doo » Mesopromet«, član Savjeta za ekonomski razvoj, član;
16. Radoslav Raičević, privrednik, Doo, »Senzal«, član Savjeta za ekonomski razvoj, član;
17. Nemša Omerhodžić, privrednica, Doo »Merkator«, član Savjeta za ekonomski razvoj, član;
18. Arsenije Vujičić, privrednik, Doo »Eko-Medusa«, član Savjeta za ekonomski razvoj, član;
19. Sabahudin Balić, privrednik, Doo, »Aka-Trade«, član.

Koordinacioni tim za izradu i praćenje Plana kapitalnih investicija 2022-2026. godine, čine predstavnici lokalne samouprave, organizacija i preduzeća, predstavnici NVO sektora, kao i eksperti iz pojedinih oblasti čime su mobilisani svi relevantni faktori i interesne grupe, koji svojim radom, iskustvom i uticajem mogu doprinijeti identifikovanju problema, potencijala, razvojnih šansi, razvojnih ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera za njihovo ostvarivanje, za pojedine oblasti života, rada i uređenja prostora.

Zadaci Koordinacionog tima su da:

- nakon prikupljenih podataka u vezi sa postojećim stanjem razvoja opštine Bijelo Polje, analize i ocjene prikupljenih podataka i u skladu sa metodologijom BFC SEE izradi prijedlog Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje za period 2022-2026 godine;
- utvrdi opšti cilj razvoja i strateške ciljeve sa prioritetima, mjerama i smjernicama za ostvarivanje Prijedloga Plana kapitalnih investicija (infrastrukturnog razvoja) za period 2022-2026 godine;
- odredi orijentaciona sredstva za sprovođenje Prijedloga Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za razvoj;
- odobri finalni Prijedlog Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, nakon diskusija i sastanaka;
- prati implementaciju Plana kapitalnih investicija za period 2022-2026 godine, nakon usvajanja istog na sjednici Skupštine Opštine Bijelo Polje.

U nastavku slijedi Izvještaj o izvršenju Plana kapitalnih investicija za 2022. godinu.

2. KRATAK OPIS GLAVNIH VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA IZ PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA OPŠTINE BIJELO POLJE 2022-2026 ZA 2022. GODINU

PROJEKAT SKI CENTAR „CMILJAČA” - VALORIZACIJA PLANINE BJELASICA

Projekat je višegodišnji i realizuje se u dvije faze. Projekat finansira Vlada Crne Gore, a aktivnosti na realizaciji projekta sprovodila je Uprava javnih radova Crne Gore sada Uprava za kapitalne projekte Crne Gore sa nadležnim opštinskim službama.

Lokacija budućeg planinskog centra Cmiljača je detaljno razrađena Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi i Detaljnom razradom lokaliteta Cmiljača. Zona baznog naselja Cmiljača se nalazi u sjevernom dijelu područja Bjelasice na teritoriji opštine Bijelo Polje, takođe i u sjeveroistočnom dijelu zone planinskog centra Žarski.

Pristup baznom naselju organizovan je sa istoka, iz pravca Bijelog Polja. Konceptom organizacije baznog naselja planinskog centra predviđeno je da bazno naselje Cmiljača obezbijedi smještajne kapacitete za turiste u blizini liftova i staza ski područja Žarski.

U baznom naselju planinskog centra Cmiljača su planirane zone sa 4 hotela i 22 bungalova, kao i površine za polazište ski liftova, sa ukupno 1.995 ležaja. Unutar baznog naselja planirana je mreža pješačkih komunikacija koja će povezivati sve sadržaje naselja, a zona ski staza će biti interpolirana u zonu baznog naselja na način da obezbjeđuje idealnu dostupnost skijašima.

Od početka realizacije projekta Ski centar „Cmiljača“ do sada je ukupno investirano preko 17 miliona eura a u 2022. godini ukupno je utrošeno 18.921,01 €.

PROJEKAT ĐALOVIĆA PEĆINA

Projekat valorizacije Đalovića pećine je višegodišnji projekat koji se finansira kroz Kapitalni budžet Crne Gore. Realizacija obuhvata izradu studija, raspisivanje konkursa, izradu i reviziju glavnih projekata, eksproprijacija i izvođenje radova. Ukupna vrijednost do sada zaključenih ugovora iznosi preko 23 miliona eura.

Đalovića pećina pripada širem prostoru Đalovića klisure, odnosno prostoru definisanom kao „Zaštićeno područje“. Đalovića klisura je zbog svojih specifičnosti i ljepote stavljena pod nacionalnu zaštitu još 1968. godine i svrstana je u kategoriju Spomenika prirode.

Prostor u okviru granice zahvata Urbanističko-arhitektonskog rješenja je prostor Đalovića Klisure na potezu od Manastira Podvrh sa Crkvom Sv. Nikole do ulaska u Đalovića pećinu, na površini od cca 114 ha. Ulaz u Đalovića pećinu je precizno utvrđen Urbanističko-arhitektonskim rješenjem. Koncept Urbanističko-arhitektonskog rješenja Đalovića pećine i klisure u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje, zasnovan je na postavljenom cilju valorizacije ukupnog potencijala lokacije, definisane Programskim zadatkom za izradu Konkursa i kontaktnih zona. U zahvatu Urbanističko-arhitektonskog rješenja jasno su definisani dijelovi prostora na kojima je moguće graditi objekte ili preduzimati određene intervencije u smislu uređenja terena, i označeni su kao Lokacije: Lokacija 1 – kompleks Manastir Podvrh sa crkvom Sv. Nikole, Lokacija 2 i Lokacija 3 za nove planirane sadržaje i Lokacija 4 – ulaz u Pećinu.

Od početka realizacije projekta Đalovića pećina do sada je ukupno investirano preko 17,5 miliona eura od čega je u 2022. godini realizovano 1.307.407,00 € na projektima Vizitiring centra i rekonstrukcije puta od Gubavča do centra Bistrice sa mostom preko rijeke Bistrice.

PROJEKAT–PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA I FAZE GLAVNOG KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA UREĐAJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a)

Ovaj projekat se radi u fazama i to Glavni kanalizacioni kolektor i dio sekundarne kanalizacione mreže u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Ukupna procijenjena vrijednost investicije je oko 25 miliona eura. Prva faza - projektovanje i izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora, 3 pumna postrojenja i dio sekundarne kanalizacione mreže u centralnoj i industrijskoj zoni grada, je završena. Za ovaj dio Projekta završen je tehnički prijem izvedenih radova i izdata je upotrebna dozvola. U toku izvještajne godine projekat je funkcionisao u probnom radu i održavanju ugrađene opreme.

Na dijelu Projekta koji obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Faza 1, procijenjena vrijednost radova je oko 8,5 miliona eura. Potpisan je Ugovor o prenosu kreditnih sredstava koja su obezbijeđena iz aranžmana zaključenog između Vlade Crne Gore i EIB-a u iznosu od 2,849.170,00 eura za potrebe realizacije Projekta projektovanja i izgradnje PPOV a-Faza 1. Potpisan je i Ugovor o grantu sa WBIF-om za ovaj Projekat u iznosu od 3 miliona eura.

U toku je priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i izvođenja radova prve faze za 20.000 ekvivalent stanovnika po sistemu „projektuj-izgradi“. U toku su procedure u saradnji sa Vladom Crne Gore i nadležnih ministarstva za dodatno kreditno zaduženje kod EIB-a u iznosu od 2,5 miliona eura. Skupština opštine Bijelo Polje je usvojila Odluku o dodatnom kreditnom zaduženju kod EIB-a u iznosu od 2,5 miliona eura za realizaciju ovog Projekta. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda -Faza 1 će prihvatiti otpadne fekalne kanalizacione vode iz postojeće i novoizgrađene sekundarne kanalizacije preko novo izgrađenog glavnog kanalizacionog kolektora prve faze.

PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE I ŠKOLE ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE “DUŠAN KORAĆ”

Bruto površina objekta iznosi oko 8.000 m², a realizacijom ovog projekta obezbijediće se najsavremeniji uslovi i najveći standardi za preko 1.200 učenika koji će pohađati ovu školu, ali i za zaposlene u školi, sa radom u dvije smjene. Škola će imati više od 20 namjenskih učionica, 6 specijalizovanih kabineta, zajedničke prostorije za vannastavne aktivnosti, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Za muzičku školu predviđene su: 4 učionice za grupnu i 9 učionica za individualnu nastavu, 4 vježbaonice, prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje. Projekat se finasira iz Budžeta Vlade Crne Gore, Uprava za kapitalne projekte.

Radovi na ovom objektu su u završnoj fazi.

Na realizaciji projekta u izvještajnoj godini prema podacima Uprave za kapitalne projekte u 2022. god. utrošeno je 750.943,76 €.

3. TABELA: IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2022. GODINU

R.br.	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
1.	Izgradnja otkupnog centra poljoprivrednih proizvoda -faza 1	3.500.000,00	500.000,00					Nije realizovano
2.	Nastavak radova na Ski centru "Bjelasica"	5.500.000,00	3.000.000,00	18.921,01	18.921,01			Urađena revizija glavnog projekta saobraćajnice Ravna Rijeka – Cmiljača. Prenosi se u Program za 2023.godinu
3.	Nastavak radova na "Đalovića Pećini"	6.692.000,00	3.000.000,00	188.154,87	188.154,87			Završeni radovi na Vizitoring centru. Prenosi se u Program za 2023.godinu
4.	Uređenje izletišta "Kisjele vode" sa sportskim sadržajima	500.000,00	200.000,00	10.164,00	10.164,00			Prenosi se u Program za 2023.godinu-Urađen dio tehničke dokumentacije sa revizijom

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
5.	Revitalizacija dječjeg odjeljenja JZU Opšte bolnice	300.000,00	300.000,00	330.000,00			330.000,00	Realizovano
6.	Nastavak radova na izgradnji OŠ "Dušan Korac" u Pruškoj	1.825.200,00	500.000,00	750.943,76	750.943,76			Radovi u toku. Prenosi se u Program za 2023.godinu
7.	Izgradnja predškolske ustanove (jaslice i vrtić) Gornji grad	2.100.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu
8.	Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Pavle Žižić" Njegnjevo	300.000,00	200.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu
9.	Uspostavljanje Kreativnog haba u Bijelom Polju	1.535.000,00	130.200,00					Nije realizovano

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god. (u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Drzavni Budzet i Budzet JLS- u 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
10	Rekonstrukcija Gradskog stadiona - zapadna tribina sa krovom	500.000,00	300.000,00	2.800,00	2.800,00			Urađeno idejno arhitektonsko rješenje. Prenosi se u Program za 2023.godinu
11	Revitalizacija trafostanica 10/0,4 kV - „Negobratina“ - „Loznice 3“ - „Rasovo Franca“ - „Strojtanica“ - „Zminac“ - „Kurilo“	13.914,00	13.914,00					Prenosi se u 2023.godinu CEDIS
12	Revitalizacija dalekovoda 10kV „Rasovo“	121.332,00	121.332,00	47.059,00			47.059,00	Ugradnja reklozera i secesionera, realizacija u toku - CEDIS
13	Rekonstrukcija dalekovod 35 kV - „Ribarevine-Šćepanica“	180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00	Realizovano-CEDIS
14	Rekonstrukcija ZTS „Gornji grad“	47.400,00	47.400,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
15	Rekonstrukcija nadzemnog voda „Crnča -Ivanje“	71.585,00	71.585,00	134.454,00			134.454,00	Ugradnja reklozera i secesionera, realiz. u toku- CEDIS
16	Rekonstrukcija -TS 10/0,4 kV „Dom zdravlja“ -TS 10/0,4 kV „Robna kuća“ -TS 10/0,4 kV „Konfekcija Jekon“ -TS 10/0,4 kV „Distribucija“ -TS 10/0,4 kV „Zgrada 3x12 stanova“	132.400,00	132.400,00					Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS
17	Zamjena podzemnog kabla na dalekovodu 10kV”Slijepač most-Mijatovo kolo”	16.500,00	16.500,00					Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS
18	Rekonstrukcija NN mreže–centar grada	52.882,00	52.882,00					Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Drzavni Budzet i Budzet JLS- Budzet 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
19	Izgradnja DTS 10/04 KV - „Loznice“ -„Rasovo-Rastoka“	119.748,00	119.748,00	64.706,00 55.042,00			119.748,00	Realizacija u toku- CEDIS
20	Izgradnja STS 10/0,4 kV: „Majstorovina“ ; „Rastoka“ sa priključnim dalekovodom za Majstorovinu; Čeoče sa priključnim 10 kV vazdušnim vodom 1,5 km	254.118,00	254.118,00	123.118,00			123.118,00	Realizacija izgr. STS 10/0,4kV Majstorovina u toku- CEDIS
21	Izgradnja NDTs „Sutivan“ sa priključnim kablovskim vodom 1,0 km	99.000,00	99.000,00					Nije realizovano Prenosi se u program za 2023.godinu – CEDIS

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
22	-Izgradnja podzemnog NN kablovskog voda u Industrijskoj zoni -Izgradnja podzemnog NN kablovskog voda ul.„Muniba Kučevića“ -Izgradnja NN izvoda voda „Babića Brijeg“	32.250,00	32.250,00					Nije realizovano- Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS
23	Izgradnja NN priključni kabal za vodovod PPOO A4x50 mm ² -430 M ; NN mreža x POO 4x240 mm ² -150 MNN mreža x 0/A4x70 mm ² M NKRO 6-HAN ; NN mreža x POO –A 4x240mm ² -60 M ; NN mreža x00/A 4x70 mm ² -900 m ¹ i NKRO 3-Kukulje-Sutivan	73.300,00	73.300,00					Nije realizovano- Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Drzavni Budzet i Budzet JLS-Budzet 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
24	Izgradnja STS 10,04kV "Kanje-Dobrakovo" i NN mreže	32.050,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	Izgradnja STS 10/0,4kV (250kVA) "Kanje-Dobrakovo" i NN mreže, radovi u toku - CEDIS
25	Izgradnja dalekovoda: 10 kV vod od TS 35/10 kV Nedakusi (10 kV izvod Gubavač) do AB stuba 500 m.; MBTS STS „Sutivan“ ; Od STS „Strojtanica“ do STS „Njegnjevo“ 1,0 km ; Portalni stub Konatari i TS „Lukoil“ ; Od KZ stuba kod Bećirovća AB stuba preko pruge 200 m ¹ ; Veza MBTS Rasadnik NDTs Klanac	200.000,00	124.979,00	124.979,00			124.979,00	Realizacija u toku CEDIS -izgradnja 10kV voda Nedakusi-Gubavač 27.500,00€, Ugradnja reklozera i secesionera na DV „Gubavač“10kV 97.479,00€-CEDIS

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
26	Ugradnja reklozera i secesionera na DV 10kV „Tomaševo“		117.647,00	117.647,00			117.647,00	Realizacija u toku- CEDIS
27	Rekonstrukcija - dalekovoda 35 kV „Vrelo Čokrlije” -Rekonstrukcija dalekovoda 35kV „Medanović i-Vrelo“	125.000,00 160.000,00	125.000,00 160.000,00	125.000,00 160.000,00			285.000,00	Realizovano CEDIS
28	Ugradnja reklozera i secesionera na DV 10kV „Srđevac“		84.034,00	84.034,00			84.034,00	Realizacija u toku- CEDIS
29	Izgradnja TS 10/0,4 kV (630 kVA) „Kruševo“ sa priključnim vodom (1000m) i uklapanjem u NN mrežu	80.000,00	80.000,00					Nije realizovano- Prenosi se u program za 2023.godinu CEDIS

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
30	Izgradnja vodovoda Babića Brijeg sa pumpnim postrojenjem i rezervoarima	241.000,00	50.000,00	9.300,00	9.300,00			U toku je izrada tehničke dokumentacije.
31	Izgradnja glavnog cjevovoda Ø500mm, L=4.115 m, od izvorišta Bistrice (nova kaptaža) do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci.	1.650.000,00	150.000,00	13.270,00	13.270,00			Završena tehnička dokumentacija. Prenosi se u Program za 2023. godinu
32	Izgradnja vodovoda za naselje Bistrice sa izvorišta "Banjica"	200.000,00	200.000,00	61.486,36	61.486,36			Izgrađen rezervoar. Prenosi se u Program za 2023.godinu.
33	Nastavak radova na izgradnji vodovoda Pavino Polje-Mahala	50.000,00	50.000,00					Prenosi se u Program za 2023. godinu

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
34	Rekonstrukcija i adaptacija željezničke stanice Bijelo Polje za potrebe granične policije	1.927.456,00	500.000,00	844.671,50	844.671,50			Završena I faza, u toku radovi II faze. Prenosi se u Program za 2023.godinu
35	Rekonstrukcija magistralnih puteva M-2.1. i M-2, Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane (procij. vrijednost 36 miliona €)	2.000.000,00	1.000.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu.
36	Rekonstrukcija puta Srđevac-Sušica -19,4 km, I faza L=9,4 km	1.164.000,00	500.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu.
37	Rekonstrukcija puta sa vodovodom Ø300mm Bijelo Polje-Rasovo-Njegnjevo-Gubavač-Bistrica	4.500.000,00	1.000.000,00	1,091.802,88	1,091.802,88			Izvedeni radovi na putu Gubavač - Bistrica sa javnom rasvjetom.

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
38	Rekonstrukcija puteva asfaltnim zastorom u mjesnim zajednicama.	5.200.000,00	1.040.000,00	1.451.270,94	1.451.270,94			Realizovano iz sredstava JLS 840.155,37€, i kreditnog zaduženja Ministarstva poljoprivrede kod IFAD-a 611.115,57€
39	Rekonstrukcija i adaptacija makadamskih puteva sa tamponom u dužini od 150,00km	2.000.000,00	400.000,00	397.835,59	397.835,59			Realizovano
40	Izgradnja mosta na Ljubovići kod restorana Dolina mira prema Dvorištima	50.000,00	40.000,00	2.359,50	2.359,50			Prenosi se u Program za 2023.godinu. Završena revizija tehničke dokumentacije.
41	Izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora 541m od zgrade „Petoljetka“ do rijeke Lješnice	109.000,00	109.000,00	4.888,00	4.888,00			Prenosi se u Program za 2023.godinu. Završena tehnička dokumentacije

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Državni Budžet i Budžet JLS- 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
42	Uređenje lijeve obale rijeke Lim (šetalište sa biciklističkom stazom) od Vatrogasnog doma do ulice "Limska"-Dom zdravlja	2.300.310,00	1.000.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu. Završena tehnička dokumentacija, tender u toku.
43	Izgradnja stambenih objekata za penzionere u mjestu Ribarevine (20 stambenih jedinica).	400.000,00	400.000,00	4.700,00	4.700,00			Prenosi se u Program za 2023.godinu. Završena tehnička dokumentacija
44	Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda I faza	6.045.800,00	610.000,00	18.189,93	18.189,93			Održavanje pumpnih stanica i usluge PROCON-a

	PROJEKAT	Planirana investicija za period 2022-2026 god.(u €)	Potrebna sredstva u 2022.godini	Ukupno realizovano u 2022.godini	Drzavni Budzet i Budzet JLS- 2022.godini	Kreditno zaduženje	Ostali izvori i donacije	NAPOMENA
45	Projektovanje i izgradnja Regionalnog centra za komunalni otpad (prema Državnom planu za upravljanje otpadom) i Postrojenja za neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog porijekla - Sjeverni region Crne Gore	22.340.734,00	500.000,00					Prenosi se u Program za 2023.godinu
	UKUPNO :		17.805.289,00	6.436.797,34	4.870.758,34		1.566.039,00	

4. ZAKLJUČAK

Prilikom izrade Plana kapitalnih investicija podaci za neke projekte su prenešeni iz Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026.godine. Konstatovali smo da je bilo veoma teško isplanirati precizan rok za realizaciju projekata, kao i tačan finansijski iskaz pojedinih projekata koji su u momentu izrade ovog višegodišnjeg Plana bili samo u fazi ideje. To se svakako odrazilo i na rezultate realizacije pojedinih projekata.

Za 2022. godinu od ukupnog broja projekata (45 prikazanih u tabeli) koji su predviđeni za sprovođenje Akcionog plana kapitalnih investicija, 28 projekata su u potpunosti realizovani ili su u fazi realizacije, dok 17 projekat nije realizovan. U iznosima, navedeni projekti su planirani ukupno 17.805.289,00 €, od čega je ukupno realizovano 6.436.797,34€ ili 36,15%. Jedan broj projekata iz Izvještaja za 2022. godinu koji nisu realizovani planirani su Planom i programom za 2023.godinu. To su uglavnom projekti za čiju realizaciju je potrebno višegodišnje ulaganje i zahtijevaju značajna finansijska sredstva.

U tabeli ovog Izvještaja jasno su prikazani projekti u finansijskim iznosima za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Bijelo Polje,

Br.

07.07.2022.god.

Predsjednik Opštine – Koordinator tima

Petar Smolović